

MINISTERE DE LA SANTE
 ++++++
 SECRETARIAT GENERAL
 ++++++
 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET
 DES FINANCES
 ++++++
 SERVICE DE LA COMMANDE
 PUBLIQUE

BURKINA FASO

Unité- Progrès- Justice

Ouagadougou, le 05 avril 2020

Compte rendu de suivi du chantier des travaux d'aménagement du CHU de Tengandogo

OBJET : Suivi des travaux de réhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire-TENGANDOGO (CHU-T) en vue de la prise en charge des patients dans le cadre du plan de riposte au COVID 19.

Maître d'ouvrage délégué : Agence Habitat et Développement

TITULAIRE : ELOMA, Tél : 70-20-47-70/76-61-19-70

Participants :

Monsieur SANFO Alexandre	DG du CHU-T
M. Salam OUEDRAOGO	DAF-MS
Dr SANOU Théophile	UGPR/MS
M. PORGO Adama	SCP/DAF/MS
M. TRAORE Mohamed	CHU-T
M. YAMEOGO S. François	DG AHD
M. COMPAORE Mahamadi	Representant ELOMA

L'an deux mil vingt et le dimanche 05 avril, une équipe composée des participants ci-dessus cités s'est rendue sur le site du CHU-T pour un suivi des travaux d'aménagements des bâtiments de l'hôpital en vue de sa réhabilitation pour la prise en charge des patients dans le cadre de COVID-19.

A l'issue de la visite, la situation des travaux en cours se présente comme suit :

Services/ bâtiments	Niveau d'exécu- tion physique	Observations	Date livraison	Acteurs responsa- bles
BATIMENT16	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement en aluminium à achever ; - Pose de plomberie ; - Correction de quelques travaux de plomberie ; - Revêtement mural. 	Dimanche 05/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA
BATIMENT14	60%	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement en aluminium àachever ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; 	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA

Services/ bâtiments	Niveau d'exécuti on physique	Observations	Date livraison	Acteurs responsa bles
		- Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture.		
BATIMENT 13	60%	- Cloisonnement en aluminium à achever ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture.	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA
URGENCE	85%	- Cloisonnement en aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural.	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA
GYNECOLO GIE	75%	- Cloisonnement en aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural.	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA
BATIMENT VIP	60%	- Cloisonnement en aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture.	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA
REANIMATIO N	85%	- Cloisonnement en aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural.	Lundi 06/04/2020 à 18H00	AHD ELOMA

NB : Le CHU-T est responsable du nettoyage général de tous les bâtiments en cours de réhabilitation avant le transfert des malades.

Au terme de la visite des bâtiments en cours de réhabilitation, la commission a suggéré à l'entreprise de renforcer l'effectif des ouvriers lui permettant d'avoir des équipes étoffées et de mettre l'accent sur les bâtiments individuellement afin de lesachever progressivement, afin de pouvoir respecter le délai de livraison des ouvrages.

Prochaine visite : Lundi 06 mars 2020 à partir de 07H30 pour constater la disponibilité du bâtiment 16.

ONT SIGNE

TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION

MINISTERE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
ET DES FINANCES

SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

BURKINA FASO
Unité- Progrès- Justice

Ouagadougou, le

Compte rendu de suivi du chantier

OBJET : Suivi des travaux de réhabilitation du Centre Hospitalier Universitaire-TENGANDOGO (CHU-T) en vue de la prise en charge des patients dans le cadre du plan de riposte de COVID 19.

Maître d'ouvrage délégué : Agence Habitat et Développement

TITULAIRE : ELOMA, Tél : 70-20-47-70/76-61-19-70

L'an deux mil vingt et le samedi 04 avril, une commission composée de :

MEMBRES

Monsieur SANFO Alexandre	DG du CHU-T;
M. Salam OUEDRAOGO	DAF-MS;
Dr SANOU	UGTR;
M. PORGO Adama	SCP/DAF -MS;
M. TRAORE Mohamed	CHU-T
M. YAMEOGO S. François	DG AHD
M. COMPAORE Mahamadi	Représentant/ ELOMA

S'est rendue sur le site du CHU-T pour un suivi des travaux des Bâtiments du CHU-T en vue de sa réhabilitation pour la prise en charge des patients dans le cadre de COVID 19.

A l'issue de la visite, la situation des travaux en cours se présente comme suit :

SERVICES/BATIMENTS	NIVEAU D'EXECUTION EN %	OBSERVATIONS	DATE LIVRAISON	RESPONSABLE
BATIMENT16	75	- Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ;	en Dimanche 05/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA

		<ul style="list-style-type: none"> - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural. 		
BATIMENT14	60	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture. 	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA
BATIMENT 13	60	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture. 	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA
URGENCE	85	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; Revêtement mural. 	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA
GYNÉCO	75	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; Revêtement mural. 	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA
BATIMENT VIP	60	<ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural ; - Pose de climatiseurs ; - Peinture. 	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA

REANIMATION	85	- Cloisonnement en aluminium ; - Pose de plomberie ; - Pose de faux plafond ; - Revêtement mural.	Lundi 06/04/202 0 à 10H00.	AHD ; ELOMA
-------------	-----------	--	---	----------------

NB/ Le CHU-T est responsable du nettoyage général de tous les bâtiments en cours de réhabilitation avant le transfert des malades.

Au terme de la visite des bâtiments en cours de réhabilitation, la commission a suggéré à l'entreprise de renforcer l'effectif des ouvriers lui permettant d'avoir plusieurs équipes, afin de pouvoir respecter le délai de livraison des ouvrages.

ONT SIGNE

TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION